

中国电信广西公司纪要

中电信桂纪要〔2019〕1号

2019年1月4日

关于柳南铁路“红线内”公网系统覆盖工程 竣工验收会议的纪要

中国移动通信集团广西有限公司、中国联合网络通信集团有限公司广西壮族自治区分公司、通号工程局集团有限公司、广西南宁铁监理咨询有限责任公司、中铁二院工程集团有限责任公司：

柳南铁路“红线内”公网系统覆盖工程由中国电信股份有限公司广西分公司（以下简称广西电信）牵头组织建设，中国移动通信集团广西壮族自治区分公司（以下简称广西移动）和中国联合网络通信集团有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称广西联通）合作共建，工程项目于2016年5月23日通过了3家运营商组织的初步验收并形成验收纪要（中电信桂纪要〔2016〕4号），工

程通过初验后设备投入试运行已长达2年多，2018年5月到10月在南宁铁路局大力支持并主动组织下，施工单位积极配合各运营商对网络设备进行了全面故障排查和整治，设备完好率均一度达到90%以上；2018年12月6日召开了该项目的竣工验收会议，达成如下纪要：

一、因工程通过初验已长达2年半，初验遗留问题已基本得到解决，设备故障基本得到修复（2018年10月10日3家运营商统计报送南宁铁路局设备完成率：电信96.7%、移动90%、联通100%），工程竣工资料已按要求移交3家运营商及南宁铁路局相关单位，工程均已完成竣工审定结算，满足了竣工验收的各项条件，故同意项目自2018年12月7日通过竣工验收。

二、工程后续工作要求

（一）通号工程局集团有限公司

1.积极协调、配合南宁铁路局、中国铁路科学研究院等单位完成工程有关静态、动态验收，以便工程完成相关收尾和交维。

2.负责对故障设备申请时间窗口，安排人员修复。

3.按相关单位要求补全工程档案资料。

（二）请华铁工程咨询有限责任公司、中铁二院工程集团有限责任公司及时与各运营商完成相关工程竣工结算等工作。

出席会议人员：

中国电信股份有限公司广西分公司：吴子瑞

中国移动通信集团广西壮族自治区分公司：甘振忠

中国联合网络通信集团有限公司广西壮族自治区分公司：叶健涛

通号工程局集团有限公司：陈建涛

中铁二院工程集团有限责任公司：何德成。

分送：南宁、柳州、来宾分公司，区公司内部无线网络优化中心、
审计部(审计中心)。

中国电信广西公司办公室

2019年1月4日印发